

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство спортивной площадки по адресу: с. Седельниково, ул. Советская, д. 22».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный округ/городской округ: Омская область
муниципальный округ Седельниковский район

2.2. Поселение:

(указывается наименование поселения, входящего в состав муниципального района до образования соответствующего муниципального округа)

2.3. Населенный пункт: с. Седельниково.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере образования

3.2. Адрес объекта (при наличии): муниципальный округ Седельниковский район, с.Седельниково, ул. Советская, д. 22.

(название округа, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 10.06.2025- 11.07.2025 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использова ние экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользован ной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2212240,00	1415714,11	796525,89	796525,89	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	387031,53	247679,27	139352,26	139352,26	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	200131,53	128073,37	72058,16	72058,16	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	112900,00	72249,90	40650,10	40650,10	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	74000,00	47356,00	26644,00	26644,00	0
Всего		2599271,53	1663393,38	935878,15	935878,15	0

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении

использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Ботенко Николай Александрович	Установка волейбольных стоек Установка волейбольной сетки	шт. шт.	2 2	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
4	ИП Назаруков Алексей Николаевич	Выравнивание территории спортивной площадки Разработка грунта спортивной площадки	м2 м2	9300 160	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
3	ИП Шевченко Василий Юрьевич	Приобретение расходных материалов	шт.	93	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Студенникова Юлия Викторовна	Высадка цветов	40 шт
2	Мutowкина Елена Олеговна	Подготовка грунта для высадки цветов	80 литров
3	Кувыркова Оксана Юрьевна	Уборка мусора на территории	12 мешков
4	Роговешко Виктория Васильевна	Выкос травы	700 м2

5	Суворова Елена Александровна	Вывоз мусора и скошенной травы	1 машина
6	Лебеденко Евгений Андреевич	Установка и подключение уличной камеры видеонаблюдения	1 шт
7	Выдров Евгений Викторович	Установка прожекторов Монтаж электропроводки	3 шт 10 м.п.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) Монтаж освещения, установка МАФов (тренажеры, скамейки, урны):

В том числе дополнительные виды работ в рамках инициативного проекта, выполненные за счет использования средств экономии:

2) установка МАФа (велотренажер);

3) устройство пешеходной дорожки 32,3м.кв:

4) устройство основания под "искусственную траву" для волейбольной площадки 20 м.кв.:

5) устройство покрытия "искусственная трава" для волейбольной площадки 20 м.кв.

Создана новая привлекательная локация для занятий физической культурой и спортом на свежем воздухе обучающихся школы и взрослого населения, а также для семейного отдыха.

Глава Администрации Седельниковского муниципального района
(наименование муниципального образования)

"18"

08

2025 года ✓

(подпись)

К.Г.Ткачев
(инициалы, фамилия)